



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/2020-02/02

URBROJ: 238-31-13-2020-3

Velika Gorica, 04. svibnja 2020.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 04. svibnja 2020. godine podnosi Gradskom vijeću Grada Velike Gorice

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Velike Gorice u 2019. godini

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

**1. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH
CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA**

		Planirano	Izvršeno
I.	Redovno (ljetno održavanje) prometnica	11.990.000,00	10.442.648,58
1.	Redovni pregledi		
2.	Interventno održavanje		
3.	Održavanje zastora nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina - zatvaranje udarnih jama, strojno krpanje udarnih rupa, održavanje šljunčanog kolničkog zastora	8.290.000,00	7.033.638,48
4.	Održavanje postojećih bankina	200.000,00	320.280,00
5.	Održavanje objekata za odvodnju - čišćenje odvodnih jaraka	300.000,00	348.775,00
6.	Održavanje mostova	300.000,00	17.685,00
7.	Održavanje prometne signalizacije - vertikalne, horizontalne, semafora	2.000.000,00	2.023.922,60
8.	Održavanje zelenila - košnja trave na bankinama, rezanje drveća i šiblja na bankinama i odvodnim jarcima	700.000,00	696.022,50
9.	Održavanje rubnjaka i rigola - zamjena, popravak	120.000,00	2.325,00
10.	Ostali radovi održavanja - rad građevinskih strojeva na održavanju	80.000,00	0,00

II.	Zimsko održavanje od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12. prometnica	3.400.000,00	3.245.346,88
1.	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Velike Gorice i dijela mjesnih odbora u zimskim uvjetima - čišćenje snijega i posipavanje, rad, dežurstvo i pripravnost ekipa	2.800.000,00	2.726.250,63
2.	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području mjesnih odbora	600.000,00	519.096,25

	(izvan urbanog područja) u zimskim uvjetima - čišćenje snijega, rad ekipa, pripravnost ekipa		
	UKUPNO I + II	15.390.000,00	13.687.995,46

III.	Radovi većeg opsega održavanja prometnica	Planirano	Izvršeno
1.	Velika Gorica, pješačka staza na Trgu kralja Tomislava	620.000,00	511.478,80
2.	Velika Gorica, Zagrebačka ulica (HBZ - Ul. J. Dobrile)	1.000.000,00	991.096,39
3.	Velika Gorica, Kušanec	250.000,00	283.857,50
4.	Velika Mlaka, Školska ulica i Ulica Pažuli	350.000,00	431.131,80
5.	Donja Lomnica, Duga ulica	350.000,00	431.443,13
6.	Gudci, Ulica lijevo od Doma	350.000,00	0,00
7.	Kozjača, Duga ulica	330.000,00	312.180,50
8.	Lekmeno, Velikogorička ulica	900.000,00	1.582.531,91
9.	Lukavec, Ulica Celine	700.000,00	350.002,04
10.	Poljana Čička, odvojci	250.000,00	279.602,75
11.	Strmec Bukevski, presvlačenje glave ceste kroz naselje	400.000,00	382.082,50
12.	Strmec Bukevski, dio ceste Ž3069000 prema Leknenom	500.000,00	183.961,50
13.	Lazina Čička, odvojci	0,00	384.463,18
14.	Velika Mlaka, Ulica I. Lackovića	0,00	490.050,00
15.	Velika Gorica, Vukomerička ulica, pješačke staze	0,00	400.708,79
16.	Gradići, Baranjska ulica	0,00	307.268,60
17.	Jagodno, Ulica Čelaki	0,00	155.432,50
18.	Bukovčak, Cesta za Haviđiće	0,00	224.543,25
	RADOVI VEĆEG OPSEGA ODRŽAVANJA, ukupno	6.000.000,00	7.701.835,13

IV.	Izvanredno održavanje	800.000,00	793.316,67
1.	Sanacija križanja Ulica A.K. Miošića i Poštanske	600.000,00	590.816,66
2.	Pregled mostova	200.000,00	202.500,00

V.	Nabava opreme	173.000,00	172.390,00
1.	Sufinanciranje nabave	173.000,00	172.390,00

	SVEKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	22.363.000,00	22.355.537,27
--	--	----------------------	----------------------

Program održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina izvršen je u skladu s planom. Utrošena sredstva za održavanje prometnica u zimskom razdoblju neznatno su manja od planiranih troškova, a manji su i troškovi za održavanje kolnika u ljetnom razdoblju i ostalim radovima redovnog održavanja nerazvrstanih cesta. Iz radova redovnog održavanja većeg opsega obnovljeno je 18 ulica obnovom gornjeg sloja kolničke konstrukcije, te je izvršenje dijela programa bilo znatno veće od planom predviđenog.

Za aktivnost Redovno održavanje sredstva su planirana na poziciji R0086, R0087, R0089, R0090 i R0091 Proračuna za 2019. godinu.

Za aktivnost Izvanredno održavanje sredstva su planirana na poziciji R0094 Proračuna za 2019. godinu.

Iz programa Nabava opreme sufinancirana je nabava električne čistilice za potrebe održavanja javnih površina u iznosu od 172.390,00 kn koja su sredstva planirana na poziciji R0096 Proračuna.

P

2. KOMUNALNA DJELATNOST ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

	Održavanje sustava oborinske odvodnje	Planirano	Izvršeno
2.1.	Nadzor nad sustavom oborinske odvodnje	40.000,00	53.064,55
2.2.	Čišćenje revizijskih okana i zatvorenih oborinskih kanala	400.000,00	325.781,25

2.3.	Snimanje stanja oborinskih zacjevljenih kanala	20.000,00	0,00
2.4.	Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca	40.000,00	13.635,00
2.5.	Zamjena neispravnih i oštećenih slivnih rešetki	40.000,00	37.002,50
2.6.	Odvoz komunalnog otpada iz VT cisterni na odlagalište otpada	40.000,00	47.236,85
2.7.	Nepredviđeni radovi i usluge	20.000,00	23.265,91
	SVEUKUPNO	600.000,00	499.986,06

Program održavanja odvodnje atmosferskih voda izvršen je u skladu s planom. U najvećoj mjeri posvećena je pažnja čišćenju kolektora, te sekundarne mreže naselja sa pripadajućim revizijskim oknima i slivnicima radi omogućavanja odvodnje oborinskih voda sa javnih i javnoprometnih površina radom visokotlačne cisterne. Izvršena je zamjena 25 komada slivnih rešetki, te 5 komada kanalskih poklopaca.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini, sredstva planirana za održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda utrošena su u skladu s planiranim programom, a osigurana su na poziciji R0101 Proračuna.

3. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, PJEŠAČKIH STAZA, PJEŠAČKIH ZONA, TRGOVA, PARKOVA I DJEČJIH IGRALIŠTA

		Planirano	Izvršeno
3.1.	Naselje Velika Gorica	7.582.000,00	7.075.076,53
3.1.1.	Travnate površine - košnja i zubljanje	2.585.000,00	3.114.800,96
3.1.2.	Šljunčanje i popločavanje staza	175.000,00	379.047,01
3.1.3.	Sezonsko cvijeće i trajnice - okopavanje, sadnja, zalijevanje	403.000,00	357.344,24
3.1.4.	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje, zaštita	168.000,00	74.345,31
3.1.5.	Održavanje živice - šišanje	240.000,00	125.342,98
3.1.6.	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje	119.000,00	126.804,13
3.1.7.	Parkovno drveće, sadnja, orezivanje, zaštita	877.000,00	596.381,06
3.1.8.	Smeće-utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje	852.000,00	696.511,25
3.1.9.	Redovno održavanje parkovne opreme	349.000,00	308.777,50
3.1.10.	Održavanje sustava automatskog zalijevanja	30.000,00	39.320,01
3.1.11.	Čišćenje sipine	200.000,00	32.451,25
3.1.12.	Pranje ulica	70.000,00	0,00
3.1.13.	Čišćenje otvora u rubnjacima za odvodnju oborinskih voda	2.000,00	0,00
3.1.14.	Mala zimska služba	800.000,00	516.386,25
3.1.15.	Održavanje javnih satova	12.000,00	37.124,38
3.1.16.	Prigodna uređenja Grada	650.000,00	621.468,95
3.1.17.	Ploče za označavanje ulica	50.000,00	48.971,25
3.2.	Naselje Velika Gorica – Centar (Park dr. F. Tuđmana, Trg POU, Trg S. Radića i okoliš Spomenika hrvatskim braniteljima)	1.093.000,00	988.014,89
3.2.1.	Travnate površine – košnja, zubljanje	147.360,00	144.308,35
3.2.2.	Šljunčanje i popločavanje staza	27.700,00	27.400,00
3.2.3.	Sezonsko cvijeće i trajnice – okopavanje, sadnja, zalijevanje	257.550,00	201.167,00
3.2.4.	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje, zaštita	12.150,00	7.184,44
3.2.5.	Održavanje živice – orezivanje	21.060,00	5.452,50
3.2.6.	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje	58.400,00	36.868,63
3.2.7.	Parkovno drveće okopavanje, orezivanje, zaštita	88.150,00	64.373,75
3.2.8.	Održavanje jezera	21.200,00	17.950,79
3.2.9.	Redovno održavanje parkovne opreme - klupe, košarice, stupići, žardinjere	28.170,00	137.944,35
3.2.10.	Održavanje fontana – 4 kom	287.500,00	196.369,09
3.2.11.	Održavanje sustava automatskog zalijevanja	18.750,00	23.995,88
3.2.12.	Nadzor i svakodnevna prisutnost u Parku dr. F. Tuđmana	125.000,00	125.000,00
3.3.	Travnate površine u ostalim naseljima	435.500,00	1.157.908,25

3.4.	Održavanje dječjih igrališta	772.500,00	778.999,96
3.4.1.	Naselje Velika Gorica, 35 dječjih igrališta	365.000,00	591.505,80
3.4.2.	Naselje Velika Gorica-centar, 2 dječja igrališta	64.000,00	15.749,79
3.4.3.	Ostala naselja, 71 dječja igrališta	343.500,00	171.744,38
3.5.	Uređenje groblja	117.000,00	0,00
	UKUPNO	10.000.000,00	9.999.999,65

Program održavanja javno zelenih površina izvršen je u skladu s planom.

Na popločavanje staza utrošeno je više sredstava od predviđenih radi potrebe izvođenja nove pješačke staze kroz park između Pucekovićeve ulice i Ulice Matice Hrvatske na teret redovnog održavanja.

U Parku dr. Franje Tuđmana izvršena je postava urbanog zdenca s pitkom vodom, sanacija postojećih klupa i dobava novih, postava novih košarica za smeće kao zamjena za oštećene košarice, te obnova metalnih klupa na Trgu ispred Pučkog otvorenog učilišta što je tražilo izdvajanje više sredstava od planiranog. Travnate površine u ostalim naseljima zahtijevale su pojačan režim košnje, posebice dječja igrališta radi sigurnosti, a zbog klimatskih uvjeta koji su pogodovali bujanju vegetacije što je rezultiralo većim troškovima održavanja. Za održavanje dječjih igrališta u naselju Velika Gorica izdvojeno je više sredstava od predviđenih zbog dotrajalosti velikog broja sprava koje je trebalo popraviti ili zamijeniti novima.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu, za ovu namjenu osigurana su sredstva za ovu namjenu osigurana su na poziciji R0097, R0098 i R0098-19 Proračuna.

4. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

		Planirano	Izvršeno
4.1.	Čišćenje javnih površina u ljetnim uvjetima	4.378.000,00	4.310.123,76
4.2.	Čišćenje javnih površina u zimskim uvjetima	646.000,00	705.249,65
4.3.	Utovar i odvoz skupljenog materijala	660.000,00	732.957,46
4.4.	Pojačano čišćenje	116.000,00	49.430,37
	UKUPNO	5.800.000,00	5.797.761,24

Program održavanja čistoće i čišćenje javnih površina nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina izvršen je u skladu s planom. U zimskom razdoblju, čišćenje javnih površina zahtijevala su neznatno veća sredstva od planiranih obzirom da je više korišten rad čistilica na javnim površinama. Isto tako skupljanje i zbrinjavanje rasutog materijala (sipine) po završetku zimske službe na pješačkim površinama, trgovima i prometnicama veći je od planiranog jer je ista u većoj mjeri od prosjeka korištena u radu velike zimske službe.

Proračunom Grada Velike Gorice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini za ovu namjenu osigurana su sredstva na pozicijama R0099 i R0100 Proračuna.

5. KOMUNALNA DJELATNOST JAVNE RASVJETE

	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	Planirano	Izvršeno
5.1.	Potrošnja električne energije	5.700.000,00	5.450.412,63
5.2.	Redovno održavanje	1.100.000,00	1.100.000,00
5.3.	Pojačano održavanje	650.000,00	586.040,01
	SVEUKUPNO	7.450.000,00	7.136.452,64

Za potrebe javne rasvjete, u najvećoj mjeri, te rada semafora i fontana utrošeno je 7.229.888,00 kWh električne energije.

Iz redovitog održavanja javne rasvjete promijenjeno je 1.759 žarulja, a putem pojačanog održavanja javne rasvjete postavljeno je 24 novih energetski učinkovitijih natrijevih svjetiljaka te 73 nove energetski učinkovite LED svjetiljke. U zimskom razdoblju javna rasvjeta radila je 58% od ukupno utrošenih radnih sati javne rasvjete. Najveći dio troškova redovnog održavanja kao i zadnjih nekoliko godina odnosi se na rekonstrukcije je HEP-ove NN mreže kojom operator mijenja drvene za betonske stupove u naseljima Ogulinec, Buševac, Lukavec, Novo Čiče, Ščitarjevo, Markuševac Turopoljski, Šiljakovina, Vukovina, te Malogorička ulica u Velikoj Gorici. U trošak održavanja ulazi prebacivanje i prilagođavanje postojećih svjetiljki na nove stupove NN mreže ili postava novih ukoliko prilagodba nije moguća iz tehničkih razloga.

Za Program Javne rasvjete ukupno utrošena sredstva za navedene namjene planirana su na pozicijama R0078, R0079, R0082, R0083, R0084 i R0085 Proračuna.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

	Planirano	Izvršeno
1. Održavanja nerazvrstanih cesta	22.363.000,00	22.355.537,27
2. Odvodnja atmosferskih voda	600.000,00	499.986,06
3. Održavanja javnih zelenih površina	10.000.000,00	9.999.999,65
4. Čišćenje javnih površina	5.800.000,00	5.797.761,25
5. Održavanje javne rasvjete	7.450.000,00	7.136.452,64
SVEUKUPNO:	46.213.000,00	45.789.736,86

Iskaz financijskih sredstava utrošenih za programe održavanja komunalne u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

1. Komunalna naknada	30.686.173,09
2. Opći prihodi i primici	5.059.005,70
3. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta	8.811.095,01
4. Doprinosi za šume	786.836,06
5. Naknada za prijekope	62.450,97
6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina	384.176,05
SVEUKUPNO:	45.789.736,88

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na prihvaćanje.



GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, prof. defektolog