



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČELNIK**

**KLASA: 363-01-2010-01/04
URBROJ: 238-33-10-2010-1
Velika Gorica, 22. ožujka 2010.**

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09 i 79/09) i članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 14/09.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 22. ožujka 2010. godine, Gradskom vijeću Grada Velike Gorice, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu**

Velika Gorica, ožujak 2010. godine

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2009. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, u Gradu Velika Gorica, kako slijedi:

(1) Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2009. godini.

1. Javne površine

<i>Objekt</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
Dječja igrališta <i>građenje</i> - dječja igrališta na području grada	300.000,00 kn	262.605,00 kn
Pješačke staze <i>građenje</i> - pješačke staze na području grada <i>izrada projektne dokumentacije</i> - pješačko biciklističke staze V. Gorica – Vukovina i Novo Čiče - pješačka prometnica kod crkve Sv. Petra i Pavla u Velikoj Gorici - pješačka staza u Ul. Seljine brigade u Starom Čiču - pješačka staza u Ul. S. Radića u Mičevcu - pješačka staza u Deveričevoj ulici u Donjoj Lomnici - pješačka staza u Ul. Š. Breščenskog u GČ Pleso	2.539.000,00 kn 400.000,00 kn	1.728.352,63 kn 209.230,00 kn
Parkirališta <i>izrada projektne dokumentacije</i> - parkiralište uz groblje u Velikoj Gorici	100.000,00 kn	0,00 kn
Javno prometne površine <i>građenje</i> - izrada, oprema i postava autobusnih nadstrešnica	200.000,00 kn	208.121,56 kn
UKUPNO:	3.539.000,00 kn	2.408.309,19 kn

Građenje

Građenje dječjih igrališta financirano je s pozicije RO121 Službe za mjesnu samoupravu u okviru planiranih sredstava. Izgrađena su dječja igrališta u GČ Miljenko Granić - Dobrilina kod vrtića, GČ Kurilovec - ugao Lomničke i Kurilovečke, Donja Lomnica - Šafrani, - kod dvorca, - Lukavečka, MO Novo Čiče - Jezevo, ugao Vukovinske ul., MO Šćitarjevo - u Sasima, MO Bukovčak - iza doma, MO Cerovski vrh - kod škole, MO Gustelnica - kod doma, MO Staro Čiče - Ribnjak, MO Vukovina - iza doma i MO Dubranec.

Uređenje pješačkih staza provedeno je kroz Program izvanrednog (pojačanog) održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina u nešto manjem obimu od planiranog iz razloga jer dokumentacija koja prethodi izgradnji nije bila završena.

Izrada, oprema i postava autobusnih nadstrešnica realizirane u nešto većem okviru od planiranih sredstava.

Projektna dokumentacija

Relizacija na izradi projektne dokumentacije za pješačke staze je manja od planirane iz razloga jer ista nije završena u potpunosti.

Kod izrade projektne dokumentacije za parkiralište uz groblje u Velikoj Gorici kod nije bilo realizacije zbog greške u kopiji katastarskog plana koja je bila podloga za izradu idejnog projekta.

2. Nerazvrstane ceste

<i>Objekt</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
gradenje		
- produžetak Ulice Stjepana Fabijančića Jape do istočne obilaznice	4.900.000,00 kn	4.399.951,51 kn
- nadzor izgradnje	104.000,00 kn	94.833,00 kn
- izmještanje kabela SN i NN mreže u Ulici Stjepana Fabijančića Jape	800.000,00 kn	746.425,41 kn
- semafori u Ul. Slavka Kolara	1.000.000,00 kn	413.410,32 kn
- nadzor izgradnje	30.000,00 kn	0,00 kn
- oborinski kanal u Ul. Matije Gupca, obveze iz 2008. god.	50.000,00 kn	41.925,42 kn
- nadzor izgradnje	0,00 kn	18.300,00 kn
- rekonstrukcija Pucekovićeve ulice, obveze iz 2008. god.	180.000,00 kn	157.475,16 kn
izrada projektne dokumentacije	3.000.000,00 kn	1.414.131,56 kn
- nova cesta uz groblje u Velikoj Gorici		
- Ulica Podložnica		
- odvojak Fabijančićeve ulice u Kurilovcu		
- produžetak Dobriline ulice – od buduće sjeverne gradske prometnice do Ul. P. Zrinskog		
- Ulica Brune Bušića u Velikoj Mlaci od Smendrovićeve ul. do Štefanove ul.		
- Čužićeva ulice u GČ Pleso od Šafranićeve do ulice Šandora Breščenskog		
- Ulica Matije Gupca od Jelačićeve do Tesline ulice u GČ Kurilovec u Velikoj Gorici		
- cesta za odlagalište otpada Mraclinska Dubrava		
- I, II i III odvojak Kramarićeve ulice i spojna ulica između I, II i III odvojaka Kramarićeve ulice u Velikoj Mlaci		
- Ulica A.K.Miošića od crkve Sv. Petra i Pavla do Kirinčićeve ulice u Velikoj Gorici		
- produžetak Đakovačke ulice u Velikoj Gorici		
- Šipušićeva ulica u Velikoj Gorici		
- Smendrovićeve ulice u Velikoj Mlaci		
- odvojci Smendrovićeve ulice u Velikoj Mlaci		
- Ulica Kovači u Velikoj Mlaci		
- odvojak Rakarske ulice do buduće istočne obilaznice Velike Gorice		
- otvaranje ulica u radnim zonama na području Grada Velika Gorica		
- glavni i izvedbeni projekt za I, II i XIII fazu izgradnje ulica u RZ Rakitovec		
- Teslina ul. u Velikoj Gorici		
- Ul. I.G.Kovačića u Velikoj Gorici od Fabijančićeve ul. do buduće istočne obilaznice		
- Ulica Mate Lovraka		
- ulice na području Grada po zahtjevu stranaka		
- idejni projekt - nove ulice prema UPU «Južno od Velikog Polja»		
- idejni projekt - nove ulice prema UPU «Radna zona zapad»		
- idejni projekt - nove ulice prema UPU «Rakarje»		
- idejni projekt - nova ulica u Okuju		
- idejni projekt - nova ulica, produžetak glavne ul. kroz Gornje Podotočje		
- produžetak ulice Stjepana Fabijančića Jape do Istočne obilaznice		

<ul style="list-style-type: none"> - Ulica kneza Porina - Josipovićeve ulica - Gajeva ulica - idejni, glavni i izvedbeni projekt za ulice prema DPU Velika Gorica Istok I - idejni, glavni i izvedbeni projekt za ulice prema DPU Velika Gorica Sjever I - idejni, glavni i izvedbeni projekt za ulice prema DPU Velika Gorica Sjever II - idejni projekt – nove ulice prema UPU Vukovinsko Polje - idejni, glavni i izvedbeni projekt za vanjsko igralište i parkiralište uz trenažnu dvoranu - Vukomerička Ulica (od Ul. Ljudevita Posavskog do Ul. A.K.Miošića), izvedbeni projekt <p>parcelacijski elaborati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulica Matije Gupca - Ulica Brune Bušića - Đakovačka ulica - Čužićeva ulica - RZ Rakitovec, 1.,2. i 13. faza izgradnje - I, II i III odvojak Kramarićeve ulice i spojna ulica između I, II i III odvojka Kramarićeve ulice u Velikoj Mlaci - Ulica A.K.Miošića od crkve Sv. Petra i Pavla do Kirinčićeve ulice u Velikoj Gorici, - Šipušićeva ulica u Velikoj Gorici - parkiralište uz groblje u Velikoj Gorici - pješačka prometnica između ulica A.K.Miošića i Kneza Porina - nova cesta uz groblje u Velikoj Gorici - produžetak Ulice S.F.Jape u Velikoj Gorici <p>otkup zemljišta</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulice na području Grada 	600.000,00 kn	244.000,00 kn
UKUPNO:	13.164.000,00 kn	8.982.452,38 kn

Građenje

Za izgradnju Ulice Stjepana Fabijančića Jape od rotora do istočne obilaznice utrošena su manja sredstva od ugovorno planiranih, kao i kod izmještanja kabela SN i NN mreže u istoj ulici.

Za instaliranje semafora u Ul. Slavka Kolara utrošena su manja sredstva od planiranih iz razloga što se planiralo instaliranje semafora u dva raskrižja. Po izradi tehničke dokumentacije vrijednost sredstava prelazila je predviđeni proračunski iznos, te se stoga pokrenula nabava samo za raskrižje Kolareva-Jelačićeva. Sredstva za podmirenje ugovornih obveza iz 2008. god. za rekonstrukciju Pucekovićeve ulice i za izgradnju i nadzor izgradnje oborinskog kanala u Ul. Matije Gupca izvršene su s manje sredstava od planiranih.

Projektna dokumentacija i parcelacijski elaborati

Zbog nezavršetka postupka za izdavanje lokacijskih dozvola, realizacija kod izrade projektne dokumentacije i parcelacijskih elaborata bila je manja od planiranog.

3.Javna rasvjeta

Objekt	Planirano	Izvršeno
<p>građenje</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dopuna postojeće na području naselja Velika Gorica - pješačka staza uz dječji vrtić Velika Gorica od Pucekovićeve ulice do parka dr. F. Tuđmana, uz OŠ E. Kumičića - rekonstrukcija postojeće javne rasvjete OŠ Nikole Hribara 	1.000.00,00 kn	873.927,44 kn

<ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcija postojeće javne rasvjete servisne ceste uz vatrogasni dom - parkiralište u I.G.Kovačića - pješački prolaz uz aeroklub u Kurilovečkoj ul. do naselja S. Kolara b) dopuna postojeće ostala naselja - Čička Poljana - Donje Podotočje - Dubranec - Gornja Lomnica - Gradići - Gudci - Mala Kosnica - Velika Kosnica - Kozjača - Lazina Čička - Lukavec - Mičevac - Mraclin - Novo Čiče - Petrovina - Staro Čiče - Šiljakovina - Velika Mlaka <p>izrada projektne dokumentacije</p> <p>a) naselje Velika Gorica</p> <ul style="list-style-type: none"> - pješačka staza Bonifačićeva – S. Kolara - nogostup uz stamb. zgradu M. Hrvatske 36-42 i S. Kolara 12-14 - srednjoškolski centar pješačka staza od trga dvorane do pješačko biciklističke staze - dječje igralište Kokotovo - ulica od Plepelićeve ul. do kapelice u Pleškom polju - pješački prolaz od Šenoine ul. do Kerstnera - pješačka staza u smjeru Magdalenićeve, prema Galženici i bisti V. Nazora - rekonstrukcija postojeće javne rasvjete srednjoškolskog centra - proširenje postojeće javne rasvjete OŠ Nikola Hribar - spoj Ul. Š. Breščenskog i Ul. Klarići - Gradsko groblje Velika Gorica - dio Ul. S. Kolara (dopuna postojeće javne rasvjete) <p>b) ostala naselja</p> <ul style="list-style-type: none"> - javna rasvjeta Velikogoričke ceste (V. Mlaka-V. Gorica) - ulaz u naselje Mraclin uz TS (dio državne ceste) - Velika Buna, Ulica TPO (početak i dio ispod visokog napona) - Vukovina, ŽC od Školske ul. do naselja Gornje Podotočje - spoj naselja Gradići i Petrovina preko oteretnog kanala Sava-Odra 		
	170.000,00 kn	73.810,00 kn
	320.000,00 kn	143.545,00 kn
UKUPNO:	1.490.000,00 kn	1.091.282,44 kn

Građenje

Građenje javne rasvjete izvršeno je u okviru tzv. pojačanog održavanja javne rasvjete, što je realizirano kroz posebni Program u okviru planiranih sredstava.

Projektna dokumentacija

Realizacija kod izrade projektne dokumentacije bila je manja od planirane jer isti nisu završeni i/ili nisu ishođene potrebne dozvole.

4.Groblja

<i>Objekt</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
<i>građenje</i>		
- groblje Kušanec (oborinska odvodnja, nasipavanje, prometne površine i ograda)	2.500.000,00 kn	2.274.495,70 kn
- nadzor izgradnje	74.000,00 kn	73.800,00 kn
- građenje pješačke staze na groblju Velika Gorica i Vukovina	500.000,00 kn	748.854,75 kn
<i>izrada projektne dokumentacije i pripreme za izgradnju</i>		
- groblje Kušanec	410.000,00 kn	411.588,97 kn
- groblje Dubranec	400.000,00 kn	117.730,00 kn
UKUPNO:	3.884.000,00 kn	3.626.469,42 kn

Za izgradnju groblja Kušanec realizacija je bila nešto manja od planiranih sredstava zbog povremenih kišnih dana koji su otežali radne uvjete obzirom da je gradilište u polju i da se izgradnja završi u 2009. godini.

Za izgradnju pješačkih staza na groblju Velika Gorica i Vukovina utrošena su veća sredstva od planiranih zbog uređenja dodatne kazete na gradskom groblju u Velikoj Gorici.

Zbog čekanja na izdavanje lokacijske dozvole za groblje Dubranec realizacija kod izrade projektne dokumentacije bila je manja od planirane.

REKAPITULACIJA:

	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
1.Javne površine	3.539.000,00 kn	2.408.309,19 kn
2.Nerazvrstane ceste	13.164.000,00 kn	8.982.452,38 kn
3.Javna rasvjeta	1.490.000,00 kn	1.091.282,44 kn
4.Groblja	3.884.000,00 kn	3.626.469,42 kn
SVEUKUPNO (1):	22.077.000,00 kn	16.108.513,43 kn

Iskaz finansijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2009. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

1. komunalni doprinos	16.031.653,43 kn
2. renta Mičevac	76.860,00 kn
SVEUKUPNO	16.108.513,43 kn

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. bilo je predviđeno da će se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu financirati sa 22.000.000,00 kn iz komunalnog doprinosu i sa 77.000,00 kn iz rente Mičevac, što sveukupno iznosi 22.077.000,00 kn.

Relizacija u 2009. godini, bila je manja od planirane, što je vidljivo iz priloženih podataka.

(2) Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2009. godini.

1. Opskrba pitkom vodom

<i>Objekt</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
građenje		
- mag. cjevovod Mala Buna – Šiljakovina – Gudci, I etapa	500.000,00 kn	0,00 kn
- magistralni cjevovod od Velikogoričke do Plesa	1.725.000,00 kn	1.720.443,22 kn
- glavni cjevovod Gornja Lomnica	949.000,00 kn	948.485,80 kn
- vodovodna mreža naselja Poljana Čička, II etapa	200.000,00 kn	0,00 kn
- nadzor izgradnje	200.000,00 kn	107.651,60 kn
- vodovodna mreža naselja Rakarje, III etapa, obveze iz 2008. god.	545.000,00 kn	544.839,03 kn
- vodoopskrbni cjevovod naselja Kozjača II etapa, obveze iz 2008. god.	203.000,00 kn	202.374,68 kn
- dovršetak mreže vodovoda, obveze iz 2008. god.	712.000,00 kn	391.109,04 kn
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Rakarje DN 200 Ductil, obveze iz 2008. god.	0,00 kn	27.909,64 kn
- Izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Gorica - Novo Čiče, obveze iz 2008. god.	0,00 kn	22.224,00 kn
- Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda DN 300 uz produženu Ul. A.K. Miošića, obveze iz 2008. god.	0,00 kn	3.432,00 kn
- izgradnja magistralnog cjevovoda Kravarsko-Dubranec, obveze iz 2008. god.	0,00 kn	21.367,08 kn
izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00 kn	1.400.530,64 kn
- vodovodna mreža za naselja Šiljakovina, Gudci, Turopoljski Markuševac i Petrovina Turopoljska		
- izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže naselja Lukavec		
- magistralni cjevovod Lukavec – Dubranec - etape VI-VIII		
- vodoopskrbni cjevovod Turopoljski Markuševac		
- magistralni cjevovod Ø300 mm uz produženu Kačićevu-idejni projekt		
- istočni cjevovod vodoopskrbnog sustava Grada Velika Gorica od Veterinarske stanice do Kušanca-idejni projekt		
- glavni opskrbni cjevovod Pleso – ŠRC Rakarje- idejni projekt		
- magistralni cjevovod (od Fizirove uz sjevernu obilaznicu do spoja na postojeći uz pistu		
- vodoopskrbni cjevovod Dubranec-idejni projekt		
- vodovodna mreža Velika Mlaka, dovršetak		
- glavni opskrbni cjevovod za spoj radne zone Vukovinsko polje na vodoopskrbni sustav		
- glavni opskrbni cjevovod za Vukovinsko polje u koridoru županijske ceste		
- magistralni cjevovod Mala Buna-Šiljakovina-Gudci		
- projekt optimalizacije vodoopskrbnog sustava Velika Gorica		
UKUPNO:	6.034.000,00 kn	5.390.366,73 kn

Građenje

Nositelj aktivnosti oko građenja i projektiranja objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom bila je VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica.

Građenje magistralnog cjevovoda Mala Buna – Šiljakovina – Gudci, I etapa nije realizirano jer nije ishodena potvrda na glavni projekt, te se stoga nije počelo s investicijom.

Građenje odnosno zamjena cijevi dijela magistralnog cjevovoda od Velikogoričke do Plesa, glavnog cjevovoda Gornja Lomnica, kao i ugovorne obveze iz 2008. god. za dovršetak mreža vodovoda, vodovodne mreže naselja Rakarje, III etapa i vodoopskrbni cjevovod naselja Kozjača, II etapa, realizirane su u okviru planiranih sredstava. Ostale ugovorne obveze iz 2008. god. za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Rakarje

DN 200 Ductil, magistralnog cjevovoda Velika Gorica - Novo Čiče, magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda DN 300 uz produženu Ul. A.K. Miošića i dijela magistralnog cjevovoda Kravarsko-Dubranec podmirane su po okončanju radova.

Radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Poljana Čička, II etapa nisu započeli zbog kasnog provođenja postupka javne nabave i početka zime te se planiraju izvesti u 2010. god.

Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije nalazi se ovisno o projektu u različitoj fazi realizacije, a sama realizacija je bila nešto veća od planirane.

2.Odvodnja i pročišćavanje otpanih voda

<i>Objekt</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
građenje		
- kolektor otpadnih voda u Ulici A.K.Miošića	1.100.000,00 kn	0,00 kn
- zacijevljenje OK II	350.000,00 kn	519.485,92 kn
- sanacija uređaja za pročišćavanje	800.000,00 kn	696.154,70 kn
- fekalna kanalizacija u Vukomeričkoj ulici	200.000,00 kn	0,00 kn
- dovršetak mreže fekalne kanalizacije, obveze iz 2008. god.	0,00 kn	308.479,60 kn
- nadzor izgradnje	250.000,00 kn	13.890,00 kn
- Izgradnja kolektora 3A fekalne kanalizacije uz produženu Ul. A.K.Miošića, obveze iz 2008. god.	0,00 kn	15.600,00 kn
- tlačni kolektor Lukavec - Petrovina	0,00 kn	4.611,60 kn
izrada projektne dokumentacije:	1.750.000,00 kn	1.180.076,94 kn
- odvodnja Donjeg Turopolja, I etapa, glavni projekt teh. ekonomske cjeline:		
- Mraclin-Okuje		
- Turopolje-Rakitovec		
- Buševac-Ogulinec		
- G. Podotočje-Kuče		
II etapa, glavni projekt teh. ekonomske cjeline:		
- Staro Čiče-Vukovina		
- Poljana Čička		
- Novo Čiče-Jagodno-Lazina Čička-Ribnica		
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica (projekti i studija utjecaja na okoliš),		
- kolektor I Velika Gorica – Kobilic		
- kolektor 3A u produženoj A.K.Miošića i 3B u Vukomeričkoj ul.		
- odvodnja otpadnih voda Velika Mlaka, dovršetak		
- projekt razvoja kanalizacijskog sustava Grada Velika Gorica koji se provodi kroz IPA Program		
- kolektor fekalne kanalizacije od PZ Vukovinsko polje prema uređaju za pročišćavanje		
- fekalna kanalizacija Petrovina Turopoljska		
- kolektor odvodnje otpadnih voda Pleso-Rakarje-idejni projekt		
- kolektor uz istočnu obilaznicu		
- izrada projektne dokumentacije fekalne kanalizacije naselja Lukavec		
UKUPNO:	4.450.000,00 kn	2.738.298,76 kn

Građenje

Nositelj aktivnosti oko građenja i projektiranja objekata komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje bila je VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica.

Sanacija uređaja za pročišćavanje realizirana je u okviru planiranih sredstava, a za zacijevljenje oborinskog kanala OK II utrošena su veća sredstva od planiranih, te su podmirene obveze za 2008. god. za dovršetak mreže fekalne kanalizacije i izgradnju kolektora 3A fekalne kanalizacije uz produženu Ul. A.K.Miošića.

Građenje kolektor otpadnih voda u Ulici A.K.Miošića nije realizirano, a realizirat će se u sklopu rekonstrukcije Ulice A.K.Miošića.

Građenje fekalne kanalizacija u Vukomeričkoj ulici nije realizirano jer nisu ishođene lokacijska dozvola i potvrda na glavni projekt.

Iz razloga nerealizacije gore navedenih objekata i troškovi razloga su bitno manji.

Projektna dokumentacija

Relizacija na izradi projektne dokumentacije je manja od planirane, a ista je u različitoj fazi gotovosti ovisno o veličini zahvata.

REKAPITULACIJA:

	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
1.Opskrba pitkom vodom	6.034.000,00 kn	5.390.366,73 kn
2.Odvodnja i pročišćavanje otpanih voda	4.450.000,00 kn	2.738.298,76 kn
SVEUKUPNO (2):	10.484.000,00 kn	8.128.665,49 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2009. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

naknada za priključenje	324.100,00 kn
Hrvatske autoceste	747.180,27 kn
Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva	200.000,00 kn
Proračun Grada Velike Gorice za 2009. god.	6.857.385,22 kn
SVEUKUPNO	8.128.665,49 kn

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. bilo je predviđeno da će se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2009. godini financirati sa 500.000,00 kn iz naknade za priključenje i sa 9.984.000,00 kn iz proračuna Grada Velike Gorice za 2009. god., što sveukupno iznosi 10.484.000,00 kn.

Kako je vidljivo iz tablica prihod od naknade za priključenje bio je nešto manji. Hrvatske autoceste uplatile su prihod koji je bio predviđen u 2008. god., za radove na izgradnji oborinskog kanala I-I od Ul. A.K.Miošića do kanala OK VI, te je razlika za plaćanje iz proračuna bila manja od predviđene. Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva uplatilo je 200.000,00 kuna za zamjenu magistralnog cjevovoda ø500mm od Velikogoričke do Plesa kao jednog od bitnih cjevovoda za vodoopskrbni sustav.

Relizacija u 2009. godini, bila je nešto manja, što je vidljivo iz priloženih podataka i što je prethodno obrazloženo.

(3) Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo u 2009. godini

1. Odlaganje komunalnog otpada

<i>Objekt</i>	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
- sanacija i proširenje odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava	340.000,00 kn	189.897,29 kn

- reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava	4.400,00 kn	4.390,90 kn
- izgradnja ostalih građevina za postupanje s otpadom	82.900,00 kn	52.811,60 kn
UKUPNO:	427.300,00 kn	247.099,79 kn

Relizacija za odlaganje komunalnog otpada je zadovoljavajuća iako manja od okvira planiranih sredstava.

REKAPITULACIJA

	Planirano	Izvršeno
1. Odlaganje komunalnog otpada	427.300,00 kn	247.099,79 kn
SVEUKUPNO (3):	427.300,00 kn	247.099,79 kn

Iskaz finansijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo u 2009. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

1. Proračun Grada Velike Gorice za 2009. godinu	247.099,79 kn
SVEUKUPNO	247.099,79 kn

SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA, TE NABAVA OPREME U 2009. GODINI

	<i>Planirano</i>	<i>Izvršeno</i>
(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu	22.077.000,00 kn	16.108.513,43 kn
(2) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	10.484.000,00 kn	8.128.665,49 kn
(3) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo	427.300,00 kn	247.099,79 kn
UKUPNO:	32.988.300,00 kn	24.484.278,71 kn

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na prihvatanje

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.